



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569 เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

1 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการคัด แยกขยะในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนในตำบล ได้ ตระหนักถึงประโยชน์ของขยะ	50,000	1 ม.ค. - 30 มี.ค. 69	กอง สาธารณสุข	✓			0	

1 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการเสริมสร้าง สุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อน กำหนด	กลุ่มเป้าหมาย 1.มีความรู้เรื่อง การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก่อน ตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ และหลัง คลอด 2. มาฝากครรภ์ตามเกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ 3.ป้องกัน และลดโอกาสการคลอดก่อน กำหนดในหญิงตั้งครรภ์	10,000	1 เม.ย.-30 พ.ค. 69	กอง สาธารณสุข	✓				
2	โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในตำบลบ่อ พลับ	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดกับ สุนัขและแมว ในเขตตำบลบ่อ พลับ	50,000	1 เม.ย.-30 พ.ค. 69	กอง สาธารณสุข	✓			0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
3	โครงการรณรงค์ให้ ความรู้เท่าทันเอดส์ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	กิจกรรมให้ประชาชนในตำบลมี ความรู้ความเข้าใจทาง เพศสัมพันธ์มากขึ้น	10,000	1 -30 ก.พ. 69	กอง สาธารณสุข	✓			0	

1 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการสุขภาพ อาหาร	อบรมให้ผู้ประกอบการด้าน อาหารในเขตเทศบาลมีความรู้ เรื่องสุขภาพอาหาร เพื่อให้ ประชาชนในเขตเทศบาลได้ บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย	30,000	1 ต.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68	กอง สาธารณสุข			✓	10,1000	

2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาความสงบ

5. กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอาจ เป็น เงิน สิ่งของ หรือ การบริการสาธารณะ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินท ดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563	100,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	สำนักปลัด	✓			0	

2	โครงการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการฯ ค่าเช่าอุปกรณ์เชือกและอุปกรณ์กู้ภัย ค่าเช่าถังดับเพลิง พร้อมเติมผงเคมีแห้ง ค่าเช่าถังแก๊สทุ้ม ค่าเชื้อเพลิงเหลวใช้ในการฝึกอบรม ระบุข้อค้ำภัย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการนี้	50,000	1 พ.ค. – 30 ก.ย. 69	สำนักปลัด	✓			0	
---	---------------------------------	---	--------	---------------------	-----------	---	--	--	---	--

2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาความสงบ

5. กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ในตำบลบ่อพลับ	เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้มีความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้	100,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	สำนักปลัด	✓			0	

3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

3.2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และอื่นๆ ฯลฯ	120,000	1 ธ.ค. 68 – 30 ม.ค. 69	กองการศึกษา			✓	118,148	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
2	โครงการจัดงาน ประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ประจำปี เช่น ค่า ตกแต่งสถานที่/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในโครงการ ค่าอาหารและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	120,000	1 มี.ค. – 30 เม.ย. 69	กอง การศึกษา			✓	81,750	
3	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธี ศาสนา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน	76,000	1 ต.ค. – 30 พ.ย. 69	กอง การศึกษา			✓	75,269	
4	โครงการแห่เทียน เข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด งานสืบสานประเพณีแห่เทียน จําพรรษาประจำปี เช่น ค่า ตกแต่งสถานที่/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในโครงการฯ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ฯลฯ	20,000	1 มี.ค. – 30 ก.ค. 69	กอง การศึกษา	✓			0	

4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

9. กลยุทธ์การพัฒนาด้านอาชีพ

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ค่าจัดทำใบประกาศ/ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ/ค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการที่กำหนด	20,000	1 ก.พ. – 30 ก.พ. 69	ฝ่ายสวัสดิการ	✓			0	
2	โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ค่าจัดทำใบประกาศ/ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ/ค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการที่กำหนด	50,000	1 มี.ค.– 30 มี.ค. 69	ฝ่ายสวัสดิการ			✓	36,975	

5 ยุทธศาสตร์การบริการสาธารณะ (โครงสร้างพื้นฐาน)

10. กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการติดตั้งและปรับปรุง ประตูน้ำคลองส่งน้ำในพื้นที่ รับผิดชอบหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลับ	ติดตั้งและปรับปรุงประตูน้ำคลองส่งน้ำ ทั้ง 8 หมู่บ้าน	387,600.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓			0	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยก ถนนทหารบก(ซอยทางเข้าที่ สาธารณะประโยชน์) หมู่ 3 ต. บ่อพลับ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย แยกถนนทหารบก(ซอยทางเข้าที่ สาธารณะประโยชน์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร	95,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓			0	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง ระบายน้ำ คสล.บริเวณทางเข้า รพ.สต.บ่อพลับ หมู่ที่ 7 ต.บ่อ พลับ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 25.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 91.44 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 27 เมตร ลึก 0.30 เมตร	112,300.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓			0	
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย สามารถ สุขพัฒน์ หมู่ 6 ต. บ่อพลับ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสามารถ สุขพัฒน์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	401,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
5	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย หมู่บ้านธนภูมิ หมู่ที่ 7 ต.บ่อพลับ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย หมู่บ้านธนภูมิ ขนาดกว้าง 4.00-7.00 เมตร ยาว 102 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 619.87 ตารางเมตร	276,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓				
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโรงงานเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 8 ต.บ่อพลับ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโรงงานเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ 8 ต.บ่อพลับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 173 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	1,318,700.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓				
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ่อพลับ 8 ซอย 22 (สมบูรณ์) หมู่ที่ 8 ต.บ่อพลับ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ่อพลับ 8 ซอย 22 (สมบูรณ์) หมู่ที่ 8 ต.บ่อพลับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 41 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6	285,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓				
8	โครงการเสริมผิวจราจรถนน สายไฟลิ่งข้าง หมู่ 8 ต.บ่อพลับ	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน ไฟลิ่งข้าง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7500 ตารางเมตร	3,552,100.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓				
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อพลับ 6 ซอย 5	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 181 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.	486,100.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓				
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตซอยบ้านดาบตำรวจวัชชัย เขียวขำ หมู่ 2 ต.บ่อพลับ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบ้านดาบตำรวจวัชชัย เขียวขำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 363 ตารางเมตร	274,200.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองช่าง	✓				

สรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการทั้งหมด 5 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 10,100 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

จำนวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ กำลังดำเนินการ 1 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 0 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด 1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 275,167 บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ กำลังดำเนินการ 0 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 36,975 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

จำนวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด 10 โครงการ กำลังดำเนินการ 0 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 0 บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

จำนวนโครงการทั้งหมด 0 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด 0 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 0 บาท